

## **K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 27.06.2016**

Předkládá Ing. Souček Karel - místostarosta

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. K nahlédnutí na sekretariátu MěÚ.

### **Zpráva o průběhu investičních akcí k 31.5.2016**

#### **Obsah materiálu**

Anotace

Zprava\_investice\_31\_05\_2016

Příloha č. 1

#### **Návrh usnesení**

**Zastupitelstvo města Tišnova**

**bere na vědomí**

zprávu o průběhu investičních akcí k 31.5.2016 dle přílohy č..... zápisu.

Zpracováno dne 15.06.2016

<b>Předkladatel</b>	<b>Za správnost</b>	<b>Zpracovatel</b>	<b>Právní garance</b>	<b>Garant</b>
Ing. Souček Karel místostarosta	Ing. Jelínková Eva vedoucí odboru	Ing. Jelínková Eva vedoucí odboru		Ing. Karel Souček



**Anotace**

V souladu s plánem práce zastupitelstva města předkládám zprávu o průběhu investičních akcí r. 2016.

**Zpráva o investičních akcích r. 2016, stav k 31.5.2016**

název akce	popis	rozpočet 2016	smluvní cena	dodavatel	aktuální stav	termín realizace	poznámka
<b>Rekonstrukce komunikace Za Mlýnem</b>	Rekonstrukce místní komunikace, chodníků, parkovacích stání a veřejného osvětlení v ul. Ke Střelnici, Za Krétou a Za Mlýnem; výstavba nového chodníku směr Deblín včetně veřejného osvětlení.	<b>19 000,00</b>	<b>16 020,00</b>	MERTASTAV s.r.o., Předklášteří	Dokončena část Za Mlýnem, Ke Střelnici. Dokončují se povrchy Za Krétou. Část na Deblín probíhá, dokončení do 30.9.2016.	červen 2015 - září 2016	Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko současně provádí stavbu splaškové kanalizace a rekonstrukci vodovodu.
<b>Most přes Závistku</b>	Demolice stávajícího mostu směrem ke koupališti, provizorní přemostění a stavba nového mostu.	<b>4 000,00</b>			Probíhá územní řízení a zpracování dokumentace pro provedení stavby.	září 2016 - duben 2017	
<b>Rekonstrukce ul. Dobrovského a bezejmenná</b>	Rekonstrukce místní komunikace, chodníků, parkovacích stání a veřejného osvětlení.	<b>8 000,00</b>	<b>4 114,00</b>	EUROVIA CS, a.s. Praha	Ukončeno výběrové řízení.	červen - listopad	Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko současně provádí rekonstrukci kanalizace a vodovodu včetně přípojek
<b>Rekonstrukce ulic Smíškova - Kvapilova</b>	Výstavba nových chodníků a parkovacích stání v ul. Smíškova u ZŠ, rekonstrukce povrchu místní komunikace, úprava prostranství u pomníku, rekonstrukce veřejného osvětlení.	<b>4 000,00</b>			Zpracována dokumentace stavby.	2017	Vzhledem k nedořešeným majetkovým vztahům (dodatečné projednání dědictví a následný výkup pozemků pod silnicí) se realizace akce přesouvá na rok 2017.
<b>Cyklostezka ke koupališti</b>	Výstavba cyklostezky od Dřevoplacu, kolem Subtery, dále přes a podél krajské komunikace k Červenému mlýnu, podchod pod hlavní silnicí, lávka přes Závistku a napojení na novou obytnou zónu v ul. Ke Střelnici.	<b>3 000,00</b>			Probíhá územní řízení. Zpracována dokumentace pro realizaci stavby.	2017	Realizace stavby je vázána na dotaci z IROP. Dotační výzva je o několik měsíců opožděna, předběžně je slibována na červenec, výsledek pak do konce roku. Z uvedeného důvodu se realizace akce přesouvá do r. 2017.
<b>Výstavba chodníku v ul. Lomnická</b>	Stavba nového chodníku.	<b>300,00</b>			Probíhá územní řízení.	2017	Realizace stavby je vázána na dotaci. Zatím nebylo možno žádat. Z uvedeného důvodu se realizace akce přesouvá na rok 2017.
<b>Sanace komunikace Pod Květnicí</b>	Sanace havarijního sesuvu komunikace Pod Květnicí	<b>1 816,00</b>	<b>1 816,00</b>	SASTA CZ, a.s., Brno	Dokončeno.	Dokončeno.	
<b>ZŠ nám. 28. října - rekonstrukce soc. zařízení III. etapa</b>	Kompletní rekonstrukce sociálních zařízení v pav. 5	<b>3 000,00</b>	<b>2 240,00</b>	CERGOMONT s.r.o. Blansko	červenec - srpen		
<b>ZŠ nám. 28. října - vestavba učeben</b>	Vestavba 6 kmenových tříd včetně zázemí.	<b>7 000,00</b>			Probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby.	září 2016 - červen 2017	
<b>ZŠ Smíškova - rekonstrukce soc. zařízení a zázemí tělocvičny.</b>	Kompletní rekonstrukce sociálních zařízení.		<b>2 600,00</b>	CERGOMONT s.r.o. Blansko	Uzavřena smlouva s dodavatelem.	červen - srpen	
<b>Demolice kotelny na ul. Osvobození</b>	Demolice kotelny a úprava prostranství.	<b>2 000,00</b>	<b>850,00</b>	L.N.O., s.r.o. Brno	Dokončeno.	Dokončeno.	
<b>Inspiro - rekonstrukce II. etapa</b>	Výměna oken, dveří, částečné zateplení fasády, oprava fasády, zateplení půdy.	<b>1 650,00</b>	<b>3 168,00</b>	NEJEZ, stavitel s.r.o., Tišnov	Uzavřena smlouva s dodavatelem.	červen - září	
<b>Poliklinika - rekonstrukce soc. zařízení</b>	Kompletní rekonstrukce soc. zařízení.	<b>2 000,00</b>	<b>1 927,00</b>	MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna	Probíhá realizace.	březen - červen	
<b>Informační centrum v hotelu Květnice</b>	Vybudování turistického informačního centra v suterénu hotelu Květnice.	<b>2 000,00</b>			Probíhá zpracování dokumentace stavby.	listopad 2016 - únor 2017	
<b>Klimatizace v budově radnice</b>	Instalace klimatizačních jednotek v 1. patře radnice a v servrovně.	<b>1 000,00</b>	<b>516,00</b>	MAX WAY, s.r.o., Brno	Dokončeno.	Dokončeno.	
<b>Měks - klimatizace kinosálu</b>		<b>1 000,00</b>				2017	Zatím se nepodařilo technicky vyřešit v rámci zadané max. ceny.

<b>Rozpočet celkem</b>	<b>59 766,00</b>
<b>Dokončeno</b>	<b>3 182,00</b>
<b>Probíhá realizace</b>	<b>27 469,00</b>
<b>Aktuální stav úspor ( rozdíl rozpočtu a vysoutěžené ceny)</b>	<b>5 215,00</b>
<b>Investice mimo rozpočet (z úspor)</b>	<b>2 600,00</b>
<b>Zbývá vysoutěžit</b>	<b>13 000,00</b>
<b>Přesunuto na r. 2017</b>	<b>8 300,00</b>