

## **K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 12.12.2016**

Předkládá Ing. Souček Karel - místostarosta

*Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.*

*Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. K nahlédnutí na sekretariátu MěÚ.*

### **Zpráva o průběhu investičních akcí k 30. 11. 2016**

#### **Obsah materiálu**

Anotace

Zprava\_investice\_30\_11\_2016

Příloha č. 1

#### **Návrh usnesení**

**Zastupitelstvo města Tišnova**

**bere na vědomí**

zprávu o průběhu investičních akcí k 30. 11. 2016 dle přílohy č. .... zápisu.

Zpracováno dne 29.11.2016

<b>Předkladatel</b>	<b>Za správnost</b>	<b>Zpracovatel</b>	<b>Právní garance</b>	<b>Garant</b>
Ing. Souček Karel místostarosta	Ing. Jelínková Eva vedoucí odboru	Ing. Košťál Zbyněk referent odboru		Ing. Souček Karel místostarosta



**Anotace**

V souladu s plánem práce zastupitelstva města předkládám zprávu o průběhu investičních akcí k 30. 11. 2016.

Zpráva o investičních akcích r. 2016, stav k 30.11.2016

název akce	popis	rozpočet 2016	smluvní cena	dodavatel	aktuální stav	termín realizace	poznámka
Rekonstrukce komunikace Za Mlýnem	Rekonstrukce místní komunikace, chodníků, parkovacích stání a veřejného osvětlení v ul. Ke Střelnici, Za Krétou a Za Mlýnem; výstavba nového chodníku směr Deblín včetně veřejného osvětlení.	19 000,00	16 020,00	MERTASTAV s.r.o., Předklášteří	Dokončeno.		Konečná cena: 15 336,00
Most přes Závistku	Demolice stávajícího havarijního mostu, stavba provizorního přemostění a stavba nového mostu.	4 000,00	3 959,00	IDS - inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.	Uzavřena smlouva o dílo.	říjen 2016 - květen 2017	
Rekonstrukce ul. Dobrovského a bezejmenná	Rekonstrukce místní komunikace, chodníků, parkovacích stání a veřejného osvětlení.	8 000,00	4 114,00	EUROVIA CS, a.s. Praha	Dokončeno.		Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko současně realizoval rekonstrukci kanalizace a vodovodu včetně přípojek
Rekonstrukce ulic Smiškova - Kvapilova	Výstavba nových chodníků a parkovacích stání v ul. Smiškova u ZŠ, rekonstrukce povrchu místní komunikace, úprava prostranství u pomníku, rekonstrukce veřejného osvětlení.	4 000,00			Majetkové vztahy vyřešeny. Probíhá územní řízení.	2017	Vzhledem k nedořešeným majetkovým vztahům (dodatečné projednání dědictví a následný výkup pozemků pod silnicí) se realizace akce přesouvá na rok 2017.
Cyklostezka ke koupališti	Výstavba cyklostezky od Dřevoplacu, kolem Subtery, dále přes a podél krajské komunikace k Červenému mlýnu, podchod pod hlavní silnici, lávka přes Závistku a napojení na novou obytnou zónu v ul. Ke Střelnici.	3 000,00			Vydáno stavební povolení.	2017	Realizace stavby je vázána na dotaci z IROP. Podána žádost o zařazení do programu. Z uvedeného důvodu se realizace akce přesouvá do r. 2017.
Výstavba chodníku v ul. Lomnická	Stavba nového chodníku.	300,00			Probíhá stavební řízení.		Stavba je podmíněna spolufinancováním ze strany SÚS Jmk. Probíhají jednání. Realizace zatím odsunuta.
Sanace komunikace Pod Květnicí	Sanace havarijního sesuvu komunikace Pod Květnicí	1 816,00	1 816,00	SASTA CZ, a.s., Brno	Dokončeno.		
ZŠ nám. 28. října - rekonstrukce soc. zařízení III. etapa	Kompletní rekonstrukce sociálních zařízení v pav. 5	3 000,00	2 240,00	CERGOMONT s.r.o. Blansko	Dokončeno.		
ZŠ nám. 28. října - vestavba učeben	Vestavba 6 kmenových tříd včetně zázemí.	7 000,00	7 000,00	BAUMAT, spol- s r.o.	Probíhá realizace. Dokončení 30.6.2017..	září 2016 - červen 2017	Stavba probíhá dle harmonogramu. Dokončeny hrubé práce, probíhá realizace vnitřních rozvodů.
ZŠ Smiškova - rekonstrukce soc. zařízení	Kompletní rekonstrukce sociálních zařízení.		2 305,00	CERGOMONT s.r.o. Blansko	Dokončeno.		
ZŠ Smiškova - rekonstrukce tělocvičny	Nové osvětlení, renovace parket, nové dveře s čalouněním, nové zázemí - šatna, sociálky se sprchama, kuchyňka.		1 593,00	CERGOMONT s.r.o. Blansko	Dokončeno.		
Koupaliště - stavba dětského bazénu	Kompletní rekonstrukce brouzdaliště.	2 600,00	5 434,00	CENTROPROJEKT GROUP a.s.	Uzavřena smlouva o dílo.	říjen 2016 - květen 2017	
Rekonstrukce bufetu na koupališti	Kompletní rekonstrukce provozní části budovy.		1 679,00		Probíhá výběr dodavatele.	prosinec 2016 - duben 2017	
Demolice kotelny na ul. Osvozené	Demolice kotelny a úprava prostranství.	2 000,00	850,00	L.N.O., s.r.o. Brno	Dokončeno.		
Inspiro - rekonstrukce II. etapa	Výměna oken, dveří, částečné zateplení fasády, oprava fasády, zateplení půdy.	1 650,00	3 168,00	NEJEZ, stavitel s.r.o., Tišnov	Dokončeno.		
Poliklinika - rekonstrukce soc. zařízení	Kompletní rekonstrukce soc. zařízení.	2 000,00	1 927,00	MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna	Dokončeno.		
Informační centrum v hotelu Květnice	Vybudování turistického informačního centra v suterénu hotelu Květnice.	2 000,00			Probíhá příprava žádosti o dotaci a výběrového řízení na dodavatele	01 - 05/2017	
Klimatizace v budově radnice	Instalace klimatizačních jednotek v 1. patře radnice a v servrovně.	1 000,00	516,00	MAX WAY, s.r.o., Brno	Dokončeno.		
Klimatizace na rohovce	Klimatizace ve 3 kancelářích na rohovce.		234,00	IVENT PRO s.r.o.	Dokončeno.		
Měks - klimatizace kinosálu		1 000,00			Nebude se realizovat.		Po vyhodnocení letního provozu po zateplení objektu bylo od realizace upuštěno.

Rozpočet celkem	62 366,00
Dokončeno	34 783,00
Probíhá realizace.	18 072,00
Investice mimo rozpočet (z úspor)	4 132,00
Zbývá vysoutěžit	2 000,00
Zrušená investice	1 000,00
Přesunuto na r. 2017	7 300,00