

K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 16.04.2018

Předkládá Ing. Souček Karel - místostarosta

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. K nahlédnutí na sekretariátu MěÚ.

Zpráva o průběhu investičních akcí r. 2018 (stav k 31.3.2018)

Obsah materiálu

Anotace

Zpráva o průběhu investičních akcí_1_2018

Příloha č. 1

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Tišnova

I. bere na vědomí

zprávu o průběhu investičních akcí města.

Zpracováno dne 05.04.2018

Předkladatel	Za správnost	Zpracovatel	Právní garance	Garant
Ing. Souček Karel místostarosta	Ing. Jelínková Eva vedoucí odboru	Ing. Jelínková Eva vedoucí odboru		Ing. Souček Karel místostarosta

Anotace

V souladu s plánem práce předkládá místostarosta města, Ing. Karel Souček pravidelnou zprávu o průběhu investičních akcí města.

ZPRÁVA O PRŮBĚHU INVESTIČNÍCH AKCÍ r. 2018

(stav k 31.3.2018)

Silnice:

Rekonstrukce ulice Kvapilova, II. etapa

Odpovědný referent: Ing. Eva Jelínková
Rozpočet 2018: 2 mil.
Předpokládaný termín realizace: 07-08/2018

Projekt řeší úplnou rekonstrukci místní komunikace, vybudování parkovacích zálivů, nového chodníku a veřejného osvětlení v části od ulice Dvořákova.

Aktuální stav: probíhá zpracování projektové dokumentace.

Ostatní záležitosti pozemních pomunikací:

Rekonstrukce ulice Brněnská

Odpovědný referent: Ing. Barbora Gottwaldová
Rozpočet 2017: 21 mil.
Předpokládaný termín realizace: 06/2018 – 05/2019

Předmětem tohoto projektu je společná investice s Jihomoravským krajem na úplné rekonstrukci komunikace. Město bude zajišťovat a hradit rekonstrukci chodníků, stavbu společné stezky pro chodce a cyklisty a nové veřejné osvětlení.

Aktuální stav:

Probíhá výběr dodavatele.

Cyklostezka Subtera - koupaliště

Odpovědný referent: Ing. Barbora Gottwaldová
Rozpočet 2017: 16 mil.
Dotace ITI Brno: 9,6 mil.
Předpokládaný termín realizace: 05-11/2018

Cílem projektu je propojit cyklostezku „Dřevoplac“ od Subtery až ke koupališti. Pro přechod krajské komunikace kruhový objezd – Hradčany bude použit stávající podchod u Korálu. Přes Závistku bude vybudována lávka. V prostoru koupaliště bude vytvořeno parkování pro jízdní kola (boxy i stojany).

Aktuální stav:

Probíhá výběr dodavatele.

Základní školy:

Rekonstrukce hygienických zařízení ZŠ Tišnov, nám. 28.října 1708, IV. etapa

Odpovědný referent: Ing. Barbora Gottwaldová

Rozpočet 2018: 3,7 mil.

Dodavatel: CERGOMONT s.r.o. Blansko

Cena dle SOD: 3.505.002,- Kč

Termín realizace: 04-08/2018

Projekt řeší poslední etapu rekonstrukce sociálních zařízení ve škole. Jedná se o část u tělocvičen, dále u kuchyně a v pavilonu 3.

Aktuální stav:

Práce budou zahájeny 3.4.2018.

Nebytové hospodářství:

Oprava fasády hotelu Květnice

Odpovědný referent: Ing. Eva Jelínková

Rozpočet 2018: 2,5 mil.

Dodavatel: PRIVILEG spol. s r.o. Brno

Cena dle SOD: 2.291.740,- Kč

Termín realizace: 04-07/2018

Dotace: byla podána žádost o dotaci z Ministerstva kultury.

Projekt řeší kompletní opravu fasády na kulturní památce. Fasáda bude zbavena původních nátěrů, narušené části budou opraveny, dále budou vyměněny klempířské prvky a budova dostane nový nátěr.

Aktuální stav:

Probíhá zajištění povolení zvláštního užívání chodníku pro stavbu lešení.

Bytové hospodářství:

Mobilní buňky krizového bydlení

Odpovědný referent: Ing. Zbyněk Košťál

Rozpočet 2018: 1 mil.

Předpokládaný termín realizace: 09-10/2018

Projekt řeší vybudování krizového centra bydlení z mobilních buněk v areálu „zadní mlékárny“. V areálu budou umístěny dvě obytné buňky se sociálním zázemím pro nouzové bydlení. A déle samostatná buňka hygienického zázemí.

Aktuální stav:

Probíhá zpracování projektové dokumentace.

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň:

Revitalizace parku pod kostelem

Odpovědný referent: Ing. Zbyněk Košťál
Rozpočet 2018: 8,85 mil. (celkové náklady akce: 16 mil.)
Dotace OPŽP: 1,1 mil.
Termín realizace: 03/2017 – 06/2018

Projekt řeší celkovou úpravu parku, včetně cestiček, veřejného osvětlení, přírodního amfiteátru a technického zázemí se sociálním zařízením a drobným občerstvením. V parku bude umístěna dětská hřiště a lavičky.

Aktuální stav:

Probíhají dokončovací práce na I. etapě (Velká zahrada), v II. etapě (Farská zahrada) byly provedeny demoliční práce a terénní úpravy, probíhá stavba opěrných zdí a schodiště.

Sanace skalního masivu Květnice

Odpovědný referent: Ing. Zbyněk Košťál
Rozpočet 2018: 2 mil (vlastní zdroje)
Dotace OPŽP: 2,3 mil.
Dodavatel: HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o. Praha
Cena dle SOD: 3.833.160,- Kč
Termín realizace: 03 – 06/2018

Akce zahrnuje kompletní sanaci erozí narušené části skály nad cyklostezkou za Trmačovem podél železnice. Stav skalního masivu byl vyhodnocen jako nebezpečný. Dojde k vyčištění svahu od náletů, odstranění narušených a uvolněných kamenů, budou instalovány zpevňující síť a záchytné palisády.

Aktuální stav:

Práce byly zahájeny 27.3.2018.

Rozpočtové opatření předpokládá zařazení dalších dvou akcí do rozpočtu r. 2018, a to klimatizaci v kinosále v předpokládané hodnotě 2,1 mil. Kč a stavbu autobusové zastávky na Trnci v hodnotě 2,2 mil. Kč. Obě akce jsou projekčně připraveny.

Současně probíhá projektová příprava akcí na r. 2019. Dle investičního výhledu se jedná o projekty: Rekonstrukce ulic Riegrova a Černoohorská (vydáno územní rozhodnutí), Rekonstrukce bytových domů Na Mlékárně (vydáno stavební povolení, podána žádost o dotaci), novostavba bytových domů v areálu IS (zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí), Cyklostezka Ostrovec (probíhá projednání dokumentace pro společné povolení), Smuteční síň (vydáno územní rozhodnutí), Mateřská školka Na Honech (před podpisem smlouvy s arch. Pelčákem), Rekonstrukce elektroinstalace na poliklinice (před uzavřením smlouvy na projektovou dokumentaci), Rekonstrukce kanalizace v ul. Na Mlékárně (probíhá zpracování dokumentace).