

## **K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 18.06.2018**

Předkládá Rada města Tišnova

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. K nahlédnutí na sekretariátu MěÚ.

### **Zpráva o průběhu investičních akcí r. 2018 (stav k 31.5.2018)**

#### **Obsah materiálu**

Anotace

Zpráva o průběhu investičních akcí\_2\_2018

Příloha č. 1

#### **Návrh usnesení**

**Zastupitelstvo města Tišnova**

**I. bere na vědomí**

zprávu o průběhu investičních akcí k 31.5.2018.

Zpracováno dne 07.06.2018

<b>Předkladatel</b>	<b>Za správnost</b>	<b>Zpracovatel</b>	<b>Právní garance</b>	<b>Garant</b>
Rada města Tišnova	Ing. Jelínková Eva vedoucí odboru	Ing. Jelínková Eva vedoucí odboru		Ing. Souček Karel místostarosta

**Anotace**

Rada města předkládá v souladu s plánem práce pravidelnou zprávu o průběhu investičních akcí r. 2018.

## ZPRÁVA O PRŮBĚHU INVESTIČNÍCH AKCÍ r. 2018

(stav k 31.5.2018)

### Silnice:

#### Rekonstrukce ulice Kvapilova, II. etapa

Odpovědný referent: Ing. Eva Jelínková  
Rozpočet 2018: 2 mil. Kč  
Předpokládaný termín realizace: 07-08/2018

Projekt řeší úplnou rekonstrukci místní komunikace, vybudování parkovacích zálivů, nového chodníku a veřejného osvětlení v části od ulice Dvořákova.

**Aktuální stav:** probíhá uzavření veřejnoprávní smlouvy na povolení stavby a je připraveno výběrové řízení na dodavatele.

### Ostatní záležitosti pozemních pomunikací:

#### Rekonstrukce ulice Brněnská

Odpovědný referent: Ing. Barbora Gottwaldová  
Rozpočet 2017: 21 mil. Kč  
Cena dle smlouvy o dílo: 19.857.970,- Kč  
Termín realizace: 06/2018 – 05/2019

Předmětem tohoto projektu je společná investice s Jihomoravským krajem na úplné rekonstrukci komunikace. Město bude zajišťovat a hradit rekonstrukci chodníků, stavbu společné stezky pro chodce a cyklisty a nové veřejné osvětlení.

#### **Aktuální stav:**

Schválena smlouva o dílo s vítězným uchazečem, společností Eurovia CZ a.s. Požádáno o dotaci z JMK ve výši 2 mil. Kč.

#### Cyklostezka Subtera - koupaliště

Odpovědný referent: Ing. Barbora Gottwaldová  
Upravený rozpočet 2017: 14 mil. Kč  
Cena dle smlouvy o dílo: 9.495.557,- Kč  
Dotace ITI Brno: 7,0 mil. Kč  
Termín realizace: 05-11/2018

Cílem projektu je propojit cyklostezku „Dřevoplac“ od Subtery až ke koupališti. Pro přechod krajské komunikace kruhový objezd – Hradčany bude použit stávající podchod u Korálu. Přes Závistku bude vybudována lávka. V prostoru koupaliště bude vytvořeno parkování pro jízdní kola (boxy i stojany).

#### **Aktuální stav:**

Vítězným dodavatel je společnost Mertastav s.r.o. Předkláštěří. Přípravné práce zahájeny.

### **Základní školy:**

#### **Rekonstrukce hygienických zařízení ZŠ Tišnov, nám. 28.října 1708, IV. etapa**

Odpovědný referent: Ing. Barbora Gottwaldová

Rozpočet 2018: 3,7 mil. Kč

Dodavatel: CERGOMONT s.r.o. Blansko

Cena dle SOD: 3.505.002,- Kč

Termín realizace: 04-08/2018

Projekt řeší poslední etapu rekonstrukce sociálních zařízení ve škole. Jedná se o část u tělocvičen, u kuchyně a v pavilonu 3.

#### **Aktuální stav:**

Práce v části u tělocvičen budou dokončeny do 30.6.2018. Následovat budou práce v pavilonu 3. Rekonstrukce šaten a soc. zázemí u kuchyně byla přesunuta do projektu modernizace školní kuchyně, na který byla přidělena dotace v Ministerstva financí.

### **Nebytové hospodářství:**

#### **Oprava fasády hotelu Květnice**

Odpovědný referent: Ing. Eva Jelínková

Rozpočet 2018: 2,5 mil. Kč

Dodavatel: PRIVILEG spol. s r.o. Brno

Cena dle SOD: 2.291.740,- Kč

Termín realizace: 04-07/2018

Dotace: byla podána žádost o dotaci z Ministerstva kultury.

Projekt řeší kompletní opravu fasády na kulturní památce. Fasáda bude zbavena původních nátěrů, narušené části budou opraveny, dále budou vyměněny klempířské prvky a budova dostane nový nátěr.

#### **Aktuální stav:**

Stavba probíhá dle harmonogramu.

### **Bytové hospodářství:**

#### **Mobilní buňky krizového bydlení**

Odpovědný referent: Ing. Zbyněk Košťál

Rozpočet 2018: 1 mil. Kč

Předpokládaný termín realizace: 09-10/2018

Projekt řeší vybudování krizového centra bydlení z mobilních buněk v areálu „zadní mlékárny“. V areálu budou umístěny dvě obytné buňky se sociálním zázemím pro nouzové bydlení. A déle samostatná buňka hygienického zázemí.

#### **Aktuální stav:**

Probíhá řízení o povolení stavby.

### **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň:**

#### **Revitalizace parku pod kostelem**

Odpovědný referent: Ing. Zbyněk Košťál  
Rozpočet 2018: 8,85 mil. Kč (celkové náklady akce: 16 mil.)  
Dotace OPŽP: 1,1 mil. Kč  
Termín realizace: 03/2017 – 07/2018

Projekt řeší celkovou úpravu parku, včetně cestiček, veřejného osvětlení, přírodního amfiteátru a technického zázemí se sociálním zařízením a drobným občerstvením. V parku bude umístěna dětská hřiště a lavičky.

#### **Aktuální stav:**

Velká zahrada (I. etapa) dokončena, v II. etapě (Farská zahrada) probíhá stavba opěrných zdí, dětského hřiště a odpočinkových ploch. Termín dokončení II. etapy prodloužen do 21.7.2018.

#### **Sanace skalního masivu Květnice**

Odpovědný referent: Ing. Zbyněk Košťál  
Upravený rozpočet 2018: 4 mil Kč  
Dotace OPŽP: 2 mil. Kč  
Dodavatel: HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o. Praha  
Cena dle SOD: 3.833.160,- Kč  
Termín realizace: 03 – 06/2018

Akce zahrnuje kompletní sanaci erozí narušené části skály nad cyklostezkou za Trmačovem podél železnice. Stav skalního masivu byl vyhodnocen jako nebezpečný. Dojde k vyčištění svahu od náletů, odstranění narušených a uvolněných kamenů, budou instalovány zpevňující síť a záchytné palisády.

#### **Aktuální stav:**

Probíhají dokončovací práce. Akce bude dokončena do 15.6.2018.

#### **Klimatizace kinosálu**

Odpovědný referent: Ing. Zbyněk Košťál  
Upravený rozpočet 2018: 2 mil Kč  
Dodavatel: Progresklima CZ s.r.o. Brno  
Cena dle SOD: 2.029.170,- Kč  
Termín realizace: 05/2018

#### **Aktuální stav:**

Dokončeno.

### **Autobusová zastávka Trnec**

Odpovědný referent: Ing. Barbora Gottwaldová

Rozpočet 2018: 2,2 mil Kč

Termín realizace: 07 - 08/2018

Projekt řeší novou zastávku umístěnou v zálivech v ul. Na Trnci. Součástí jsou opěrné zdi a chodníky. Stavba bude realizována v návaznosti na stavbu JMK Tišnov – Drásov.

**Aktuální stav:** připraven výběr dodavatele

### **Rekonstrukce elektroinstalace v MŠ U Humpolky**

Odpovědný referent: Ing. Eva Jelínková

Rozpočet 2018: 3,0 mil Kč

Termín realizace: 07 - 08/2018

Projekt řeší úplnou rekonstrukci elektrorozvodů v budově mateřské školky.

**Aktuální stav:** probíhá výběr dodavatele