

K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 19.06.2019

Předkládá Rada města Tišnova

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu s ohledem na ochranu osobních údajů podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, v platném znění.

Zpráva o průběhu investičních akcí r. 2019 (stav k 31.5. 2019)

Obsah materiálu

Anotace

Zpráva o průběhu investičních akcí - stav k 31.5. 2019

Příloha č. 1

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Tišnova

bere na vědomí

zprávu o průběhu investičních akcí k 31.5. 2019.

Zpracováno dne 11.06.2019

Předkladatel	Za správnost	Zpracovatel	Právní garance	Garant
Rada města Tišnova	Ing. Vyhňáková Miroslava vedoucí odboru	Ing. Vyhňáková Miroslava vedoucí odboru		Ing. Souček Karel místostarosta

Anotace

Rada města předkládá v souladu s plánem práce pravidelnou zprávu o průběhu investičních akcí r. 2019.

ZPRÁVA O PRŮBĚHU INVESTIČNÍCH AKCÍ r. 2019

stav k 31. 5. 2019

Silnice:

Příčné prahy – ul. Brněnská, Na Honech

Rozpočet 2019: 850.000,- Kč

Bez dotace.

Předpokládaný termín realizace: 08/2019

Projekt řeší zpomalení dopravy a bezpečný přechod chodců přes místní komunikaci.

Aktuální stav: Stavební povolení v právní moci. Provedena kompletace podkladů pro výběr dodavatele stavby.

Ostatní záležitosti pozemních komunikací:

Rekonstrukce ul. Brněnská

Rozpočet 2019: 8,5 mil. Kč

Dotace:

- IROP CLLD prostřednictvím MAS Brána Vysočiny na veřejné osvětlení a bezbariérové úpravy chodníků 1,9 mil. Kč
- dotace JmK na společný pás pro chodce a cyklisty 2 mil. Kč (dotace v rozpočtu r. 2018)

Cena dle smlouvy o dílo: 19.912.757,06 Kč

Termín realizace: 06/18 - 05/19

Předmětem společné investiční akce s Jihomoravským krajem byla kompletní rekonstrukce komunikace, stavba společné stezky pro chodce a cyklisty, rekonstrukce chodníků a nové veřejné osvětlení.

Aktuální stav: DOKONČENO

Revitalizace náměstí Míru – architektonická soutěž

Rozpočet 2019: 1,4 mil. Kč

Možnost dotace bude řešena po výběru vítězného návrhu dle aktuálně vypsanych dotačních titulů.

Předpokládaný termín realizace: 09/2019 - 04/2020

Projekt řeší zpracování ideového urbanisticko-architektonického návrhu řešení revitalizace náměstí Míru v Tišnově včetně navazujících prostorů, které tvoří s náměstím jeden městský prostor a logický celek. Projekt bude následně rozdělen do 3 etap.

Aktuální stav: Soutěžní podmínky a zadání projednány Strategickým výborem, smlouva o dílo s budoucím dodavatelem v přípravě. Do 15. 9. 2019 schválení soutěžních podmínek a podkladů protoci a ČKA, 16. 9. 2019 bude předloženo ZM.

Cyklostezka Ostrovec

Rozpočet 2019: 3,6 mil. Kč

Dotace: schválena dotace JmK 1,614 mil. Kč

Předpokládaný termín realizace: 09 - 11/2019

Projekt řeší realizaci novostavby komunikace pro cyklisty a chodce. Součástí stavby je také vybudování nového veřejného osvětlení. Stavba stezky pro cyklisty a chodce propojí ulici Nádražní s ulicí Ostrovec.

Aktuální stav: Probíhá výběr dodavatele stavby.

Cyklostezka Subterra - koupaliště

Rozpočet 2019: 1,8 mil. Kč

Dotace: 9,6 mil. Kč (z toho v r. 2019 dofinancováno 5,1 mil. Kč)

Cena dle smlouvy o dílo: 11.333.304,- Kč

Termín realizace: 05 – 12/2018

Termín kolaudace: 1.4. 2019

Předmětem investiční akce bylo vybudování nové komunikace pro pěší a cyklisty a provedení částečná rekonstrukce dotčené plochy silnice II/379. Součástí stavby bylo také nové oplocení, rekonstrukce veřejného osvětlení, přeložky inženýrských sítí a instalace mobiliáře.

Aktuální stav: DOKONČENO

Odvádění odpadních vod:

Rekonstrukce kanalizace Na Mlékárně

Rozpočet 2019: 3,7 mil. Kč

Bez dotace

Předpokládaný termín realizace: 09 - 11/2019

Projekt řeší rekonstrukci a doplnění kanalizace v ul. Na Mlékárně. Přes čerpací stanici odpadních vod budou výtlakem splaškové odpadní vody napojeny do stávající stoky jednotné kanalizace. Investorem výstavby je město Tišnov. Po kolaudaci přejde kanalizační řad do majetku Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko a následně bude předán k provozování VAS, a.s.

Aktuální stav: Vydané vodoprávní povolení, probíhá finalizace dokumentace pro provedení stavby.

Základní školy:

Rekonstrukce a modernizace kuchyně ZŠ 28. října

Rozpočet 2019: 17 mil. Kč

Dotace: příslib dotace MF ČR: 8,54 mil. Kč, podána žádost o navýšení dotace na 11,77 mil. Kč

Cena dle smlouvy o dílo: 16.815.244 Kč

Termín realizace: 1. 4. 2019 - 28. 8. 2019

Projekt řeší stavební úpravy a modernizaci provozu kuchyně stávajícího objektu školy, konkrétně 1. PP a 1.NP pavilonu 8. Součástí zakázky je také modernizace gastronomického provozu školní kuchyně.

Aktuální stav: probíhá realizace v souladu s harmonogramem dle SOD.

Bytové hospodářství:

Revitalizace bytového domu čp. 255 Na Mlékárně

Rozpočet 2019: 11,4 mil. Kč

Dotace EU a SR: 9,6 mil. Kč

Cena dle smlouvy o dílo: 12 670 951,- Kč vč. DPH

Termín realizace: 1.3.2019 – 30.11.2019

Projekt řeší rekonstrukci bytového domu v ulici Na Mlékárně, kde probíhá rekonstrukce 10-ti bytových jednotek pro 24 sociálně slabších osob, které nemají možnost samostatně dosáhnout na vlastní bydlení. Dispozice všech bytových jednotek bude upravena tak, aby splňovala současné standardy bydlení.

Aktuální stav: probíhá realizace v souladu s harmonogramem dle SOD.

Mobilní buňky krizového bydlení

Rozpočet 2019: 1,7 mil. Kč

Bez dotace

Cena dle smlouvy o dílo: 1.729.455 Kč

Termín realizace: 6. 11. 2019 - 6. 5. 2019

Předmětem investiční akce bylo vybudování 3 ks mobilních buněk (výrobek plnící funkci stavby na dobu dočasnou po dobu 15 let) za účelem dočasného řešení krizových sociálních situací občanů. 2 ks mobilních obytných buněk s hyg. zařízením a 1 ks mobilní buňky s hygienickým zařízením. Mobilní buňky byly napojeny na stávající rozvody vody, stávající vnitřní rozvody vnitřní splaškové a dešťové kanalizace. Pro napojení mobilních buněk byla zřízena přípojka NN.

Aktuální stav: DOKONČENO

Nebytové hospodářství:

Smuteční síň

Rozpočet 2019: 10 mil. Kč

Bez dotace.

Předpokládaný termín realizace: 10/2019 – r. 2020

Projekt řeší novostavbu smuteční síně na novém hřbitově v Tišnově včetně souvisejících podzemních vedení technické infrastruktury, zpevněných ploch, komunikací a zahradních úprav.

Aktuální stav: Vydáno stavební povolení v právní moci. Předán koncept PD pro provedení stavby objednateli k vyjádření. Po zapracování připomínek objednatele bude předána konečná PD pro provedení stavby a zahájena kompletace podkladů pro výběr dodavatele.

Současně probíhá projektová příprava akcí dle investičního výhledu na r. 2020-21:

Silnice:

Rekonstrukce ulic Havlíčkova, Vrchlického, Husova

Aktuální stav: Probíhá příprava zadání pro zpracování studie řešení.

Penzion – vybudování parkoviště za penzionem blok A

Aktuální stav: Probíhá příprava zadání projektové dokumentace pro povolovací řízení.

Ostatní záležitosti pozemních komunikací:

Rekonstrukce ulice Riegrova + Černoohorská

Aktuální stav: Vydané stavební povolení v právní moci. Probíhá příprava smlouvy o spolupráci mezi Městem Tišnov, SÚS JMK a SVAK.

Autobusová zastávka Trnec

Aktuální stav: Stavební povolení v právní moci.

Parkoviště u nádraží

Dotace: předpoklad podání žádosti o dotaci z IROP ITI prostřednictvím ITI BMO
Předpokládaný termín realizace v případě spolufinancování z dotačních zdrojů: 03-12/2020

Aktuální stav: Dokončuje se projektová dokumentace pro sloučené UR a SP.

Předškolní zařízení:

Nová MŠ Na Honech

Aktuální stav: Odevzdán koncept DSP objednateli k vyjádření. Po zpracování připomínek objednatele bude zahájena IČ a povolovací řízení.

Bytové hospodářství:

Areál Inženýrských staveb – bytové domy

Aktuální stav: Vydáno rozhodnutí o umístění stavby v právní moci. Připravena PD pro vydání stavebního povolení.

Nebytové hospodářství:

Rekonstrukce elektroinstalace Poliklinika Tišnov

Aktuální stav: Zpracován koncept PD pro povolovací řízení a realizaci stavby, předloženo energetickému managementu k vyjádření.

Rekonstrukce letního kina – projektová dokumentace

Aktuální stav: Zpracována studie, zahájena jednání s MĚKS o dopracování studie a PD pro vydání ÚR.

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň:

Revitalizace sídliště Pod Květnicí

Předpoklad podání žádosti o dotaci ze SFRB do 12/2019 – dotace 50 % způsobilých výdajů, max. 6mil.

Aktuální stav: Zpracována studie, připomínkována. Zahájena příprava zadání pro dopracování studie a projektové dokumentace I. etapy.

Park Hony za Kukýrnou – projektová dokumentace

Předpoklad podání žádosti o dotaci z OPŽP CLLD prostřednictvím MAS Brána Vysočiny do 10/2019 – dotace 60 % způsobilých výdajů, vyhodnocení žádosti do 04/2020.

Aktuální stav: Probíhá rozdělení PD na projekt MŠ a projekt Parku, zapracování připomínek objednatele a požadavků dotačního titulu do konečné DSP vč. zajištění IČ a podání žádosti o sloučené ÚR a SP a žádosti o Změnu využití území.

Suchý polder Hony za Kukýrnou

Dotace: předpoklad podání žádosti o dotaci z OPŽP do 1/2020 – dotace 85 % způsobilých výdajů, vyhodnocení žádosti cca 06/2020

Aktuální stav: Předložen koncept DSP objednateli k vyjádření.