

K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 10.12.2018

Předkládá Ing. Souček Karel - místostarosta

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. K nahlédnutí na sekretariátu MěÚ.

Zpráva o průběhu investičních akcí r. 2018 (stav k 30.11.2018)

Obsah materiálu

Anotace

Zpráva o průběhu investičních akcí_4_2018

Příloha č. 1

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Tišnova

I. bere na vědomí

zprávu o průběhu investičních akcí r. 2018.

Zpracováno dne 26.11.2018

Předkladatel	Za správnost	Zpracovatel	Právní garance	Garant
Ing. Souček Karel místostarosta	Ing. Jelínková Eva vedoucí odboru	Ing. Jelínková Eva vedoucí odboru		Ing. Souček Karel místostarosta

Anotace

V souladu s plánem práce ZM předkládá místostarosta města, garant investic, Ing. Karel Souček pravidelnou zprávu o průběhu investičních akcí.

ZPRÁVA O PRŮBĚHU INVESTIČNÍCH AKCÍ r. 2018

(stav k 30.11.2018)

Silnice:

Rekonstrukce ulice Kvapilova, II. etapa

Odpovědný referent: Ing. Eva Jelínková
Rozpočet 2018: 3 mil. Kč
Dodavatel: MERTASTAV s.r.o. Předklášteří
Cena dle smlouvy o dílo: 2.696.205,- Kč
Konečná cena díla: 2.706.342,- Kč

Projekt řešil úplnou rekonstrukci místní komunikace, vybudování parkovacích zálivů, nového chodníku a veřejného osvětlení v části od ulice Dvořákova včetně nasvětlení přechodu přes ulici Dvořákovu.

Aktuální stav: DOKONČENO.

Ostatní záležitosti pozemních pomunikací:

Rekonstrukce ulice Brněnská

Odpovědný referent: Ing. Eva Jelínková
Rozpočet 2017: 21 mil. Kč
Dodavatel: EUROVIA CS a.s.
Cena dle smlouvy o dílo: 19.857.970,- Kč
Dotace: 2 mil. z Jihomoravského kraje na cyklostezku
Termín realizace: 06/2018 – 05/2019

Předmětem tohoto projektu je společná investice s Jihomoravským krajem na úplné rekonstrukci komunikace. Město bude zajišťovat a hradit rekonstrukci chodníků, stavbu společné stezky pro chodce a cyklisty a nové veřejné osvětlení.

Aktuální stav:

Dokončena společná stezka pro chodce a cyklisty a veřejné osvětlení. Probíhá rekonstrukce chodníků. Ze strany SÚS Jmk je dokončen stavební objekt „Křižovatka u Pily“, ostatní části komunikace provedeny do podkladních vrstev asfaltu mimo stavební objekt „Křižovatka Humpolka“.

Cyklostezka Subtera - koupaliště

Odpovědný referent: Ing. Eva Jelínková
Rozpočet 2017: 16 mil. Kč
Dodavatel: MERTASTAV s.r.o. Předklášteří
Cena dle smlouvy o dílo: 9.760.347,- Kč
Dotace ITI Brno: 7,0 mil. Kč
Termín realizace: 05-12/2018

Cílem projektu je propojit cyklostezku „Dřevoplac“ od Subtery až ke koupališti. Pro přechod krajské komunikace kruhový objezd – Hradčany bude použit stávající podchod u Korálu. Přeš Závistku bude vybudována lávka. V prostoru koupaliště bude vytvořeno parkování pro jízdní kola (boxy i stojany).

Aktuální stav: Probíhají dokončovací práce.

Autobusová zastávka Trnec

Rozpočet 2018: 2,2 mil Kč

Projekt řeší novou zastávku umístěnou v zálivech v ul. Na Trnci. Součástí jsou opěrné zdi a chodníky. Stavba bude realizována v návaznosti na stavbu JMK Tišnov – Drásov.

Aktuální stav:

Výběrové řízení na dodavatele stavby bylo zrušeno z důvodů vysoké nabídkové ceny. Realizace byla odložena.

Cyklostezka Ostrovec – část oplocení

Odpovědný referent: Ing. Zbyněk Košťál

Rozpočet 2017: 750 tis. Kč

Dodavatel: Ing. Brázda – UNIVERS s.r.o. Předklášteří

Cena dle smlouvy o dílo: 665.037,- Kč

Konečná cena díla: 745.084,- Kč

Aktuální stav: DOKONČENO.

Předškolní vzdělávání:

Rekonstrukce elektroinstalace v MŠ U Humpolky (investice příspěvkové organizace)

Odpovědný referent: Ing. Eva Jelínková

Rozpočet 2018 (investiční příspěvek příspěvkové organizaci) : 3,0 mil Kč

Dodavatel: Stavitelství Zemánek s.r.o. Tišnov

Cena dle SOD: 2.613.055,- Kč

Konečná cena díla: 3.103.998,- Kč

Projekt řešil úplnou rekonstrukci elektrorozvodů v budově mateřské školky. Současně byly nad rámec smlouvy o dílo osazeny požární dveře mezi požárními úseky uvnitř budovy, což vyplynulo jako zásadní nedostatek z požárně bezpečnostního řešení projektu.

Aktuální stav: DOKONČENO.

Základní školy:

Rekonstrukce hygienických zařízení ZŠ Tišnov, nám. 28.října 1708, IV. etapa (investice příspěvkové organizace)

Odpovědný referent: Ing. Barbora Gottwaldová

Rozpočet 2018 (investiční příspěvek příspěvkové organizaci): 3,7 mil. Kč

Dodavatel: CERGOMONT s.r.o. Blansko

Cena dle SOD: 3.505.002,- Kč

Konečná cena díla: 3.552.176,- Kč

Projekt řešil poslední etapu rekonstrukce sociálních zařízení ve škole. Jednalo se o část u tělocvičen včetně šaten a sprch a nové WC v pavilonu 3.

Aktuální stav: DOKONČENO.

Nebytové hospodářství:

Oprava fasády hotelu Květnice

Odpovědný referent: Ing. Eva Jelínková
Rozpočet 2018: 2,5 mil. Kč
Dodavatel: PRIVILEG spol. s r.o. Brno
Cena dle SOD: 2.291.740,- Kč
Konečná cena díla: 1.861.337,- Kč (proveden odpočet DPH ve výdajích)
Termín realizace: 04-07/2018
Dotace: z Ministerstva kultury ve výši 500 tis. Kč.

Projekt řešil kompletní opravu fasády na kulturní památce. Fasáda byla zbavena původních nátěrů, narušené části byly opraveny. Dále byly vyměněny klempířské prvky a budova dostala nový nátěr.

Aktuální stav: DOKONČENO.

Bytové hospodářství:

Mobilní buňky krizového bydlení

Odpovědný referent: Ing. Zbyněk Košťál
Rozpočet 2018: 1 mil. Kč
Dodavatel: ZRUP Příbram a.s.
Cena dle SOD: 1.729.456,- Kč
Termín realizace: 11/2018 – 04/2018

Projekt řeší vybudování krizového centra bydlení z mobilních buněk v areálu „zadní mlékárny“. V areálu budou umístěny dvě obytné buňky se sociálním zázemím pro nouzové bydlení. A déle samostatná buňka hygienického zázemí.

Aktuální stav:

Uzavřena smlouva o dílo. Probíhá zpracování dílenské dokumentace.

Nebytové hospodářství:

Klimatizace kinosálu

Odpovědný referent: Ing. Zbyněk Košťál
Upravený rozpočet 2018: 2 mil Kč
Dodavatel: PROGRESKLIMA CZ s.r.o. Brno
Cena dle SOD: 2.029.170,- Kč

Konečná cena díla: 1.831.855,- Kč

Aktuální stav: DOKONČENO.

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň:

Revitalizace parku pod kostelem

Odpovědný referent: Ing. Zbyněk Košťál
Rozpočet 2018: 8,85 mil. Kč (celkové náklady akce: 16 mil.)
Dodavatel: GARDENLINE s.r.o. Litoměřice
Cena dle smlouvy o dílo: 15.447.915,-
Konečná cena díla: 15.658.137,- Kč
Dotace OPŽP: 1,1 mil. Kč
Termín realizace: 03/2017 – 07/2018

Projekt řešil celkovou úpravu parku, včetně cestiček, veřejného osvětlení, přírodního amfiteátru a technického zázemí se sociálním zařízením a drobným občerstvením. V parku byla umístěna dětská hřiště, lavičky a odpadkové koše.

Aktuální stav: DOKONČENO.

Sanace skalního masivu Květnice

Odpovědný referent: Ing. Zbyněk Košťál
Upravený rozpočet 2018: 4 mil Kč
Dotace OPŽP: 2 mil. Kč
Dodavatel: HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o. Praha
Cena dle SOD: 3.833.160,- Kč
Konečná cena díla: 4.145.649,- Kč
Termín realizace: 03 – 06/2018

Akce zahrnovala kompletní sanaci erozí narušené části skály nad cyklostezkou za Trmačovem podél železnice. Stav skalního masivu byl vyhodnocen jako nebezpečný. Došlo k vyčištění svahu od náletů, odstranění narušených a uvolněných kamenů, instalaci zpevňujících sítí a záchytných palisád.

Aktuální stav: DOKONČENO.