

## **K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 12.04.2017**

Předkládá Ing. Souček Karel - místostarosta

*Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.*

*Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. K nahlédnutí na sekretariátu MěÚ.*

### **Zpráva o průběhu investičních akcí r. 2017 (stav k 31.3.2017)**

#### **Obsah materiálu**

Anotace

Zpráva o průběhu investičních akcí\_1\_2017

Příloha č. 1

#### **Návrh usnesení**

**Zastupitelstvo města Tišnova**

**bere na vědomí**

zprávu o průběhu investičních akcí k 31.3.2017.

Zpracováno dne 30.03.2017

<b>Předkladatel</b>	<b>Za správnost</b>	<b>Zpracovatel</b>	<b>Právní garance</b>	<b>Garant</b>
Ing. Souček Karel místostarosta	Ing. Jelínková Eva vedoucí odboru	Ing. Jelínková Eva vedoucí odboru		Ing. Karel Souček



### **Anotace**

Odbor investic a projektové podpory předkládá v souladu s plánem práce zastupitelstvu města průběžnou zprávu o stavu investičních akcí naplánovaných na r. 2017. Veškeré investiční akce probíhají v souladu s plánem investic a schválenými harmonogramy jednotlivých staveb, a to bez vážných komplikací.

## ZPRÁVA O PRŮBĚHU INVESTIČNÍCH AKCÍ r. 2017

(stav k 31.3.2017)

### Silnice:

#### Most přes potok Závistka

Odpovědný referent: Ing. Eva Jelínková

Rozpočet 2017: 4 mil.

Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Cena dle SOD: 3.958.793,- Kč

Termín realizace: dokončení do 31.5.2017

Projekt řeší stavbu nového mostu přes potok Závistka do lokality Za Mlýnem. Součástí akce je demolice stávajícího mostu, který je v havarijním stavu, vybudování mostního provizoria, které bude sloužit pro přístup do lokality během realizace nového mostu a úprava křižovatky za mostem zvýšeným prahem pro vjezd do obytné zóny ulic Ke Střelnici, Za Mlýnem a Za Krétou.

**Aktuální stav:** bylo vybudováno mostní provizorium, proběhla demolice starého mostu a dočasné zatrubnění potoka. Jsou vybetonovány mostní podpěry a vydlážděno koryto.

#### Rekonstrukce ulice Smíškova - Kvapilova

Odpovědný referent: Ing. Eva Jelínková

Rozpočet 2017: 4 mil.

Termín realizace: 08-10/2017

Cílem tohoto projektu je zejména bezpečný přístup dětí do ZŠ Smíškova. V ulici Smíškova bude vybudován chodník až ke škole a bude provedena rekonstrukce vozovky, před školou budou vybudována parkovací stání a chodník bude dále od školy veden do ulice Kvapilova, kde naváže na stávající chodník. Upraven bude také prostor u „památníku“. Busta J.A. Komenského bude umístěna do vestibulu školy a pomník bude odstraněn. Plocha bude upravena pro parkování.

V souvislosti s tímto projektem bude Svazek vodovodů a kanalizací realizovat rekonstrukci kanalizace v ulici Kvapilova a její prodloužení až ke hřišti a rekonstrukci a prodloužení vodovodu v ulici Smíškova.

#### **Aktuální stav:**

Probíhá příprava zadávací dokumentace pro výběr dodavatele. Realizace se předpokládá po plánované stavbě víceúčelového hřiště Smíškova.

### Ostatní záležitosti pozemních pomunikací:

#### Cyklostezka Subtera - koupaliště

Odpovědný referent: Ing. Barbora Gottwaldová

Rozpočet 2017: 3 mil. (vlastní zdroje)

Předpokládané náklady: 17,8 mil.

Termín realizace: 2017 – 2018 (je závislý na přidělení dotace)

Cílem projektu je propojit cyklostezku „Dřevoplac“ od Subtery až ke koupališti. Pro přechod krajské komunikace kruhový objezd – Hradčany bude použit stávající podchod u Korálu. Přes Závistku bude vybudována lávka. V prostoru koupaliště bude vytvořeno parkování pro jízdní kola (boxy i stojany). Tento projekt předpokládá finanční podporu z evropských dotací.

**Aktuální stav:**

Realizace tohoto projektu je vázána na přidělení dotace z evropských zdrojů. Byla podána žádost o dotaci prostřednictvím ITI Brno ( Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti). Současně probíhá jednání se SÚS Jmk o realizaci rekonstrukce mostu přes Svratku s položením nového povrchu komunikace od železničního podjezdu u PENNY ke kruhovému objezdu u Červeného mlýna.

**Účelová komunikace Dřevoplac - Předklášteří**

Odpovědný referent: Ing. Barbora Gottwaldová

Rozpočet 2017: 2 mil.

Zhotovitel: STRABAG a.s. Praha

Cena dle SOD: 1.302.117,- Kč

Termín realizace: 1.4. – 30.6.2017

Předmětem akce je rekonstrukce povrchu účelové komunikace od cyklostezky Dřevoplac podél řeky až k železničnímu přejezdu na Předklášteří.

**Aktuální stav:**

Práce budou zahájeny 10.4.2017.

**Základní školy:**

**Vestavba učeben ZŠ Tišnov, nám. 28.října 1708**

Odpovědný referent: Ing. Eva Jelínková

Rozpočet 2017: 11 mil. (vlastní zdroje 4,5 mil.), v r. 2016 prostavěno 3,55 mil

Zhotovitel: BAUMAT s.r.o., Brno

Cena dle SOD: 11.943.480,- Kč

Dodavatel vybavení: Alex, kovový a školní nábytek s.r.o., Brno

Kupní cena: 1.427.800,- Kč

Dotace MF: 9,5 mil. ( v r. 2016 vyčerpány 3 mil.)

Termín realizace: dokončení do 31.5.2017, vybavení do 31.7.2017.

Projekt řeší půdní vestavbu 6 kmenových učeben, 2 družin, kabinetů, šaten a sociální zázemí. Součástí projektu je i kompletní dodávka nábytku a vybavení učeben a zázemí.

**Aktuální stav:**

Jsou dokončeny příčky, podlahy, veškeré instalace, dokončena rekonstrukce střechy, osazena okna, sádrokarkony. Zbývá osazení dveří, obklady, PVC a zařizovací předměty.

### **Sportovní zařízení v majetku obce:**

#### **Rekonstrukce brouzdaliště na koupališti**

Odpovědný referent: Ing. Eva Jelínková  
Rozpočet 2017: 5,5 mil.  
Zhotovitel: CENTROPROJEKT GROUP a.s., Zlín  
Cena dle SOD: 5.433.947,- Kč  
Termín realizace: dokončení do 15.5.2017

Projekt řeší demolici stávajícího brouzdaliště a výstavbu nového včetně úpravy vody a drobných vodních atrakcí.

#### **Aktuální stav:**

Proběhla demolice starého bazénku, zemní práce, probíhá příprava armatury základové desky a rozvody instalací. Odsouhlaseny změny stavby: místo laminátu bude použita fólie, plánované zastínění brouzdaliště dvojicí plachet bylo zrušeno z důvodů nepraktičnosti (nutnost na zimu pracně sundávat s pravděpodobností poškození) a vysokých pořizovacích nákladů (300 tis.).

#### **Rekonstrukce bufetu na koupališti**

Odpovědný referent: Ing. Eva Jelínková  
Rozpočet 2017: 1,7 mil.  
Zhotovitel: Vítězslav Maloň - Univerzální služby, Předklášteří  
Cena dle SOD: 1.678.488,- Kč  
Termín realizace: dokončení do 30.4.2017

Projekt řeší kompletní rekonstrukci prostor bufetu včetně vybudování šaten a sociálního zázemí pro personál v 1. NP.

#### **Aktuální stav:**

Dokončeny hrubé stavební práce, veškeré rozvody instalací, betonáž podlah, obkladačské práce a vzduchotechnika.

#### **Víceúčelové hřiště Smíškova vč. kluziště**

Odpovědný referent: Ing. Eva Jelínková  
Rozpočet 2017: 18 mil.  
Navýšený rozpočet: 20,2 mil.  
Zhotovitel: PORR, a.s. Praha  
Cena dle SOD: 20.081.539,- Kč

Termín realizace: 04 – 08/2017

Neutěšený stav hřiště u ZŠ Smíškova vedl k vytvoření projektu celkové rekonstrukce tohoto prostoru s výstavbou víceúčelového sportoviště. Po rekonstrukci bude areál nabízet hřiště pro malou kopanou, volejbal, basketbal, tenis a v zimním období umělé kluziště. Součástí areálu bude i nový běžecký ovál, atletická rovinka, doskočiště pro skok do dálky a kompletní osvětlení areálu.

#### **Aktuální stav:**

Dokončeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Práce budou zahájeny 17.4.2017.

### **Nebytové hospodářství:**

#### **Centrum služeb pro turisty v Hotelu Květnice**

Odpovědný referent: Ing. Zbyněk Košťál

Rozpočet 2017: 3,0 mil.

Zhotovitel: BAUMAT s.r.o., Brno

Cena dle SOD: 2.392.596,- Kč

Cena vybavení: 464.874,- Kč

Dodavatel vybavení: TOKA s.r.o. Brno

Termín realizace: dokončení stavebních prací do 31.5.2017, dodávka vybavení do 30.6.2017

V prostorách bývalého bufetu v suterénu hotelu Květnice bude vybudováno centrum služeb pro turisty (dnes informační středisko v Jamborově domě). Součástí bude i vybudování veřejných záchodků, prostor na uložení kol a batohů, či dětský koutek.

#### **Aktuální stav:**

Havarijní stav vnitřních rozvodů kanalizace, centrálních rozvodů ÚT a vody hotelu si vynutil kompletní výměnu těchto rozvodů pro hotel, které se v současné době dokončují.

#### **Rekonstrukce galerie v Jamborově domě**

Odpovědný referent: Ing. Barbora Gottwaldová

Rozpočet 2017: 1,6 mil.

Upravený rozpočet: 2,4 mil.

Zhotovitel: Stavitelství Zemánek s.r.o. Tišnov

Cena dle SOD: 2.214.300,- Kč

Termín realizace: dokončení do 30.6.2017

V říjnu letošního roku uplyne 130 let od narození Josefa Jambora. U této příležitosti budou otevřeny zrenovované a rozšířené prostory Galerie Jamborův dům, kam se vrátí sbírka autorových obrazů.

#### **Aktuální stav:**

Práce budou zahájeny 3.4.2017.

### **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň:**

#### **Revitalizace parku pod kostelem**

Odpovědný referent: Ing. Zbyněk Košťál

Rozpočet 2017: 8,0 mil. (celkové předpokládané náklady 18 mil.)

Dotace OPŽP: 1,9 mil.

Zhotovitel: Gardenline s.r.o. Litoměřice

Cena dle SOD: 15.447.915,- Kč

Termín realizace: 03/2017 – 06/2018

V letošním roce bude započata dlouho očekávaná revitalizace parku pod kostelem. Akce je rozdělena do dvou let. V letošním roce bude realizovaná část „Velká zahrada“. Projekt řeší celkovou úpravu parku, včetně cestiček, veřejného osvětlení, přírodního amfiteátru a technického zázemí se sociálním

zařízením a drobným občerstvením. V parku bude umístěno také dětské hřiště. Projekt byl podpořen dotací z Operačního programu životní prostředí.

**Aktuální stav:**

Práce byly zahájeny 29.3.2017 kácením stromů a keřů.

**Činnost místní správy**

**Klimatizace obřadní síně**

Odpovědný referent: Ing. Zbyněk Košťál

Rozpočet 2017: 0,5 mil.

Termín realizace: předpoklad 05/2017

**Aktuální stav:** probíhá návrh technického řešení ve spolupráci s památkáři.