

K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 26.06.2017

Předkládá Ing. Souček Karel - místostarosta

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. K nahlédnutí na sekretariátu MěÚ.

Zpráva o průběhu investičních akcí r. 2017 (stav k 31.5.2017)

Obsah materiálu

Anotace

Zpráva o průběhu investičních akcí_2_2017

Příloha č. 1

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Tišnova

bere na vědomí

zprávu o průběhu investičních akcí r. 2017.

Zpracováno dne 12.06.2017

| Předkladatel | Za správnost | Zpracovatel | Právní garance | Garant |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Ing. Souček Karel místostarosta | Ing. Jelínková Eva vedoucí odboru | Ing. Jelínková Eva vedoucí odboru | | Ing. Karel Souček |
| | | | | |

Anotace

Odbor investic a projektové podpory předkládá v souladu s plánem práce zastupitelstva města zprávu o průběhu investičních akcí r. 2017 aktualizovanou k 31.5.2017.

ZPRÁVA O PRŮBĚHU INVESTIČNÍCH AKCÍ r. 2017

(stav k 31.5.2017)

Silnice:

Most přes potok Závistka

Odpovědný referent: Ing. Eva Jelínková
Rozpočet 2017: 4 mil.
Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Cena dle SOD: 3.958.793,- Kč
Konečná cena: 4.026.094,- Kč
Termín realizace: do 31.5.2017

Realizací akce byl vybudován nový most přes potok Závistka do lokality Za Mlýnem. Akce zahrnovala demolici stávajícího mostu, který byl v havarijním stavu, vybudování mostního provizoria, které sloužilo pro přístup do lokality během realizace nového mostu a dále byla provedena úprava křižovatky za mostem zvýšeným prahem pro vjezd do obytné zóny ulic Ke Střelnici, Za Mlýnem a Za Krétou.

Aktuální stav: Dokončeno.

Rekonstrukce ulice Smíškova - Kvapilova

Odpovědný referent: Ing. Eva Jelínková
Rozpočet 2017: 4 mil.
Termín realizace: 08-10/2017

Cílem tohoto projektu je zejména bezpečný přístup dětí do ZŠ Smíškova. V ulici Smíškova bude vybudován chodník až ke škole a bude provedena rekonstrukce vozovky, před školou budou vybudována parkovací stání a chodník bude dále od školy veden do ulice Kvapilova, kde naváže na stávající chodník. Upraven bude také prostor u „památníku“. Busta J.A. Komenského bude umístěna do vestibulu školy a pomník bude odstraněn. Plocha bude upravena pro parkování.

V souvislosti s tímto projektem bude Svazek vodovodů a kanalizací realizovat rekonstrukci kanalizace v ulici Kvapilova a její prodloužení až ke hřišti a rekonstrukci a prodloužení vodovodu v ulici Smíškova.

Aktuální stav:

Probíhá výběr dodavatele.

Ostatní záležitosti pozemních pomunikací:

Cyklostezka Subtera - koupaliště

Odpovědný referent: Ing. Barbora Gottwaldová
Rozpočet 2017: 3 mil. (vlastní zdroje)
Předpokládané náklady: 17,8 mil.
Termín realizace: 2017 – 2018 (je závislý na přidělení dotace)

Cílem projektu je propojit cyklostezku „Dřevoplac“ od Subtery až ke koupališti. Pro přechod krajské komunikace kruhový objezd – Hradčany bude použit stávající podchod u Korálu. Přes Závistku bude

vybudována lávka. V prostoru koupaliště bude vytvořeno parkování pro jízdní kola (boxy i stojany). Tento projekt předpokládá finanční podporu z evropských dotací.

Aktuální stav:

Realizace tohoto projektu je vázána na přidělení dotace z evropských zdrojů. V lednu byla podána žádost o dotaci prostřednictvím ITI Brno (Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti). Postupně úspěšně procházíme jednotlivými koly kontroly žádosti. Současně probíhá jednání se SÚS Jmk o realizaci rekonstrukce mostu přes Svratku s položením nového povrchu komunikace od železničního podjezdu u PENNY ke kruhovému objezdu u Červeného mlýna.

Účelová komunikace Dřevoplac - Předklášteří

Odpovědný referent: Ing. Zbyněk Košťál
Rozpočet 2017: 2 mil.
Zhotovitel: STRABAG a.s. Praha
Cena dle SOD: 1.302.117,- Kč
Konečná cena: 1.302.117,- Kč
Termín realizace: 1.4. – 30.6.2017

Předmětem akce byla rekonstrukce povrchu účelové komunikace od cyklostezky Dřevoplac podél řeky až k železničnímu přejezdu na Předklášteří.

Aktuální stav:

Dokončeno.

Základní školy:

Vestavba učeben ZŠ Tišnov, nám. 28.října 1708

Odpovědný referent: Ing. Eva Jelínková
Rozpočet 2017: 11 mil. (vlastní zdroje 4,5 mil.), v r. 2016 prostavěno 3,55 mil
Zhotovitel: BAUMAT s.r.o., Brno
Cena dle SOD: 11.943.480,- Kč
Dodavatel vybavení: Alex, kovový a školní nábytek s.r.o., Brno
Kupní cena: 1.427.800,- Kč
Dotace MF: 9,5 mil. (v r. 2016 vyčerpány 3 mil.)
Termín realizace: dokončení do 30.6.2017, vybavení do 31.7.2017.

Projekt řeší půdní vestavbu 6 kmenových učeben, 2 družin, kabinetů, šaten a sociální zázemí. Součástí projektu je i kompletní dodávka nábytku a vybavení učeben a zázemí.

Aktuální stav:

Probíhají dokončovací práce, malby a úklid. Následně bude postupně dodáváno vybavení.

Sportovní zařízení v majetku obce:

Rekonstrukce brouzdaliště na koupališti

Odpovědný referent: Ing. Eva Jelínková
Rozpočet 2017: 5,5 mil.
Zhotovitel: CENTROPROJEKT GROUP a.s., Zlín

Cena dle SOD: 5.433.947,- Kč
Termín realizace: dokončení do 15.5.2017

Projekt řeší demolici stávajícího brouzdaliště a výstavbu nového včetně úpravny vody a drobných vodních atrakcí.

Aktuální stav:

Probíhají dokončovací práce. Otevření koupaliště 17.6.2017.

Rekonstrukce bufetu na koupališti

Odpovědný referent: Ing. Eva Jelínková
Rozpočet 2017: 1,7 mil.
Zhotovitel: Vítězslav Maloň - Univerzální služby, Předklášteří
Cena dle SOD: 1.678.488,- Kč
Konečná cena: 1.775.726,- Kč (nad rámec SOD byla vyměněna všechna okna a opravena fasáda)
Termín realizace: do 30.4.2017

Projekt řešil kompletní rekonstrukci prostor bufetu včetně vybudování šaten a sociálního zázemí pro personál v 1. NP.

Aktuální stav: Dokončeno.

Víceúčelové hřiště Smíškova vč. kluziště

Odpovědný referent: Ing. Zbyněk Košťál
Rozpočet 2017: 18 mil.
Navýšený rozpočet: 20,2 mil.
Zhotovitel: PORR, a.s. Praha
Cena dle SOD: 20.081.539,- Kč

Termín realizace: 04 – 08/2017

Neutěšený stav hřiště u ZŠ Smíškova vedl k vytvoření projektu celkové rekonstrukce tohoto prostoru s výstavbou víceúčelového sportoviště. Po rekonstrukci bude areál nabízet hřiště pro malou kopanou, volejbal, basketbal, tenis a v zimním období umělé kluziště. Součástí areálu bude i nový běžecký ovál, atletická rovinka, doskočiště pro skok do dálky a kompletní osvětlení areálu.

Aktuální stav:

Probíhají zemní práce a pokládka drenáží.

Nebytové hospodářství:

Centrum služeb pro turisty v Hotelu Květnice

Odpovědný referent: Ing. Eva Jelínková
Rozpočet 2017: 3,0 mil.
Zhotovitel: BAUMAT s.r.o., Brno
Cena dle SOD: 2.392.596,- Kč
Cena vybavení: 464.874,- Kč
Dodavatel vybavení: TOKA s.r.o. Brno
Termín realizace: do 30.6.2017

V prostorách bývalého bufetu v suterénu hotelu Květnice bude vybudováno centrum služeb pro turisty (dnes informační středisko v Jamborově domě). Součástí bude i vybudování veřejných záchodků, prostor na uložení kol a batožin, či dětský koutek. Současně bude prostor plně vybaven nábytkem.

Aktuální stav:

Probíhá výmalba, kompletace sanity, topení, vzduchotechniky, klimatizace a osvětlení. Poslední týden v červnu bude probíhat montáž nábytku.

Rekonstrukce galerie v Jamborově domě

Odpovědný referent: Ing. Eva Jelínková
Rozpočet 2017: 1,6 mil.
Upravený rozpočet: 2,4 mil.
Zhotovitel: Stavitelství Zemánek s.r.o. Tišnov
Cena dle SOD: 2.214.300,- Kč
Termín realizace: dokončení do 30.6.2017

V říjnu letošního roku uplyne 130 let od narození Josefa Jambora. U této příležitosti budou otevřeny zrenovované a rozšířené prostory Galerie Jamborův dům, kam se vrátí sbírka autorových obrazů.

Aktuální stav:

Po rozkrytí stropu byl zjištěn neúnosný konstrukční systém stropu ve zhruba polovině plochy. Musel být proveden nový železobetonový strop. Tato skutečnost vyvolala posun termínu dokončení o 5 týdnů a vícenáklady ve výši cca 500 tis. Kč.

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň:

Revitalizace parku pod kostelem

Odpovědný referent: Ing. Zbyněk Košťál
Rozpočet 2017: 8,0 mil.
Dotace OPŽP: 1,4 mil.
Zhotovitel: Gardenline s.r.o. Litoměřice
Cena dle SOD: 15.447.915,- Kč

Termín realizace: 03/2017 – 06/2018

V letošním roce byla započata dlouho očekávaná revitalizace parku pod kostelem. Akce je rozdělena do dvou let. V letošním roce bude realizovaná část „Velká zahrada“. Projekt řeší celkovou úpravu parku, včetně cestiček, veřejného osvětlení, přírodního amfiteátru a technického zázemí se sociálním zařízením a drobným občerstvením. V parku bude umístěno také dětské hřiště. Projekt byl podpořen dotací z Operačního programu životní prostředí.

Aktuální stav:

Bylo provedeno kácení dřevin a stromů a byla založena stavba technického zázemí.

Činnost místní správy

Klimatizace obřadní síně

Odpovědný referent: Ing. Zbyněk Košťál

Rozpočet 2017: 0,5 mil.

Cena dle SOD: 199.203,- Kč

Zhotovitel: MAX WAY, s.r.o. Brno

Termín realizace: 06/2017

Aktuální stav: Uzavřena smlouva o dílo.