

K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 11.12.2017

Předkládá Ing. Souček Karel - místostarosta

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. K nahlédnutí na sekretariátu MěÚ.

Zpráva o průběhu investičních akcí r. 2017 (stav k 30.11.2017)

Obsah materiálu

Anotace

Zpráva o průběhu investičních akcí_4_2017

Příloha č. 1

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Tišnova

bere na vědomí

zprávu o průběhu investičních akcí r. 2017.

Zpracováno dne 27.11.2017

Předkladatel	Za správnost	Zpracovatel	Právní garance	Garant
Ing. Souček Karel místostarosta	Ing. Jelínková Eva vedoucí odboru	Ing. Jelínková Eva vedoucí odboru		Ing. Karel Souček

Anotace

V souladu s plánem práce ZM předkládá garant pro investice, Ing. Karel Souček, aktuální zprávu o průběhu investičních akcí r. 2017.

ZPRÁVA O PRŮBĚHU INVESTIČNÍCH AKCÍ r. 2017

(stav k 30.11.2017)

Silnice:

Most přes potok Závistka

Odpovědný referent: Ing. Eva Jelínková

Rozpočet 2017: 4 mil.

Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Cena dle SOD: 3.958.793,- Kč

Konečná cena: 4.026.094,- Kč

Realizací akce byl vybudován nový most přes potok Závistka do lokality Za Mlýnem. Akce zahrnovala demolici stávajícího mostu, který byl v havarijním stavu, vybudování mostního provizoria, které sloužilo pro přístup do lokality během realizace nového mostu a dále byla provedena úprava křižovatky za mostem zvýšeným prahem pro vjezd do obytné zóny ulic Ke Střelnici, Za Mlýnem a Za Krétou.

Aktuální stav: Dokončeno.

Rekonstrukce ulice Smíškova - Kvapilova

Odpovědný referent: Ing. Jiří Fiala

Rozpočet 2017: 4 mil.

Zhotovitel: Mertastav s.r.o. Předklášteří

Cena dle SOD: 3.908.415,- Kč

Termín realizace: 09-11/2017

Cílem tohoto projektu je zejména bezpečný přístup dětí do ZŠ Smíškova. V ulici Smíškova byl vybudován chodník až ke škole a současně byla provedena rekonstrukce vozovky, v okolí školy jsou vybudována parkovací stání. Dokončením dojde ke změně směru jednosměrky. Nově bude směr z Dvořákové, Kvapilovou a Smíškovou na Husovu.

V souvislosti s tímto projektem Svazek vodovodů a kanalizací realizoval rekonstrukci kanalizace a vodovodu.

Aktuální stav: Probíhají dokončovací práce. Kolaudace proběhne 7.12.2017.

Ostatní záležitosti pozemních pomunikací:

Cyklostezka Subtera - koupaliště

Odpovědný referent: Ing. Barbora Gottwaldová

Rozpočet 2017: 3 mil. (vlastní zdroje)

Předpokládané náklady: 16 mil.

Dotace z IROP: 12 mil. Kč

Termín realizace: 2018

Cílem projektu je propojit cyklostezku „Dřevoplac“ od Subtery až ke koupališti. Pro přechod krajské komunikace směrem na Hradčany bude použit stávající podchod u Korálu. Přes Závistku bude vybudována lávka. V prostoru koupaliště bude vytvořeno parkování pro jízdní kola (boxy i stojany).

Aktuální stav: Probíhá kontrola zadávací dokumentace výběru dodavatele poskytovatelem dotace. Vlastní realizace proběhne v r. 2018.

Účelová komunikace Dřevoplac - Předklášteří

Odpovědný referent: Ing. Zbyněk Košťál

Rozpočet 2017: 2 mil.

Zhotovitel: STRABAG a.s. Praha

Cena dle SOD: 1.302.117,- Kč

Konečná cena: 1.302.117,- Kč

Předmětem akce byla rekonstrukce povrchu účelové komunikace od cyklostezky Dřevoplac podél řeky až k železničnímu přejezdu na Předklášteří.

Aktuální stav: Dokončeno.

Základní školy:

Vestavba učeben ZŠ Tišnov, nám. 28.října 1708

Odpovědný referent: Ing. Eva Jelínková

Rozpočet 2017: 11 mil.

Zhotovitel: BAUMAT s.r.o., Brno

Cena dle SOD: 11.943.480,- Kč

Konečná cena stavby: 12.137.391,- Kč

Dodavatel vybavení: Alex, kovový a školní nábytek s.r.o., Brno

Kupní cena: 1.427.800,- Kč

Dotace MF: 10,3 mil.

Projekt spočíval v půdní vestavbě 6 kmenových učeben, 2 družin, kabinetů, šaten a sociální zázemí. Součástí projektu byla i kompletní dodávka nábytku a vybavení učeben a zázemí.

Za nedodržení smluvního termínu dodání nábytku byla společnosti Alex s.r.o. vyměřena sankce ve výši 200 tis. Kč.

Aktuální stav: Dokončeno.

Sportovní zařízení v majetku obce:

Rekonstrukce brouzdaliště na koupališti

Odpovědný referent: Ing. Eva Jelínková

Rozpočet 2017: 5,5 mil.

Zhotovitel: CENTROPROJEKT GROUP a.s., Zlín

Cena dle SOD: 5.433.947,- Kč

Konečná cena: 5.238.502,- Kč

Projekt řešil demolici stávajícího brouzdaliště a výstavbu nového včetně úpravy vody a drobných vodních atrakcí.

Za nedodržení smluvního termínu dokončení prací byla společnosti CENTROPROJEKT GROUP a.s. vyměřena sankce ve výši 142 tis. Kč.

Aktuální stav: Dokončeno.

Rekonstrukce bufetu na koupališti

Odpovědný referent: Ing. Eva Jelínková

Rozpočet 2017: 1,7 mil.

Zhotovitel: Vítězslav Maloň - Univerzální služby, Předklášteří

Cena dle SOD: 1.678.488,- Kč

Konečná cena: 1.775.726,- Kč (nad rámec SOD byla vyměněna všechna okna a opravena fasáda)

Projekt řešil kompletní rekonstrukci prostor bufetu včetně vybudování šaten a sociálního zázemí pro personál v 1. NP.

Aktuální stav: Dokončeno.

Víceúčelové hřiště Smíškova vč. kluziště

Odpovědný referent: Ing. Zbyněk Košťál

Rozpočet 2017: 18 mil.

Navýšený rozpočet: 21,2 mil.

Zhotovitel: PORR, a.s. Praha

Cena dle SOD: 20.778.929,- Kč

Termín realizace: 04 – 09/2017

Neutěšený stav hřiště u ZŠ Smíškova vedl k vytvoření projektu celkové rekonstrukce tohoto prostoru s výstavbou víceúčelového sportoviště. Po rekonstrukci areál nabízí hřiště pro malou kopanou, volejbal, basketbal, tenis a v zimním období umělé kluziště. Součástí areálu bude i nový běžecký ovál, atletická rovinka, doskočiště pro skok do dálky, osvětlení areálu, otevřené šatny, garáž pro rolbu, pokladna a WC pro návštěvníky.

Aktuální stav: Probíhají dokončovací práce. Kolaudace proběhne 5.12.2017. Následně bude zahájen provoz. Pokládka tartanu, zasypání doskočiště a dopískování hřišť bude provedeno ve vhodných klimatických podmínkách na jaře příštího roku. Do odstranění nedodělků zůstává městu pozastávka 10% z celkové ceny díla.

Za nedodržení smluvního termínu dokončení prací byla společnosti PORR a.s. vyměřena sankce 1 mil. Kč.

Nebytové hospodářství:

Centrum služeb pro turisty v Hotelu Květnice

Odpovědný referent: Ing. Eva Jelínková

Rozpočet 2017: 3,0 mil.

Zhotovitel: BAUMAT s.r.o., Brno

Cena dle SOD: 2.686.038,- Kč

Konečná cena: 2.175.392,- Kč (uplatněn odpočet DPH ve výši 500 tis., konečná cena je tak bez DPH)

Cena vybavení: 464.874,- Kč

Dodavatel vybavení: TOKA s.r.o. Brno

V prostorách bývalého bufetu v suterénu hotelu Květnice bylo vybudováno centrum služeb pro turisty. Součástí projektu bylo i vybudování veřejných záchodků, prostoru na uložení kol a batohů, či dětský koutek. Prostor byl plně vybaven nábytkem.

Aktuální stav: Dokončeno.

Rekonstrukce galerie v Jamborově domě

Odpovědný referent: Ing. Eva Jelínková
Rozpočet 2017: 1,6 mil.
Upravený rozpočet: 3,0 mil.
Zhotovitel: Stavitelství Zemánek s.r.o. Tišnov
Cena dle SOD: 3.012.132,- Kč
Konečná cena: 2.868.062,- Kč

V říjnu letošního roku uplynulo 130 let od narození Josefa Jambora. U této příležitosti byly otevřeny zrenovované a rozšířené prostory Galerie Jambor, kam se vrátila sbírka autorových obrazů.

Aktuální stav: Dokončeno.

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň:

Revitalizace parku pod kostelem

Odpovědný referent: Ing. Zbyněk Košťál
Rozpočet 2017: 8,0 mil.
Dotace OPŽP: 1,3 mil.
Zhotovitel: Gardenline s.r.o. Litoměřice
Cena dle SOD: 15.985.707,- Kč
Termín realizace: 03/2017 – 06/2018

V letošním roce byla započata dlouho očekávaná revitalizace parku pod kostelem. Akce je rozdělena do dvou let. V letošním roce bude realizovaná část „Velká zahrada“. Projekt řeší celkovou úpravu parku, včetně cestiček, veřejného osvětlení, přírodního amfiteátru a technického zázemí se sociálním zařízením a drobným občerstvením. V parku bude umístěno také dětské hřiště. Projekt byl podpořen dotací z Operačního programu životní prostředí.

Aktuální stav: Z I. etapy byly realizovány chodníky, schodiště, hrubá stavba technického zázemí, veřejné osvětlení, ploty, přírodní amfiteátr a dětské hřiště. Akce pokračuje i v r. 2018.

Činnost místní správy

Klimatizace obřadní síně

Odpovědný referent: Ing. Zbyněk Košťál
Rozpočet 2017: 0,5 mil.
Zhotovitel: MAX WAY, s.r.o. Brno
Cena dle SOD: 199.203,- Kč
Konečná cena: 199.203,- Kč

Aktuální stav: Dokončeno